

9月29日（日）住民説明会資料
昇降機改修工事に伴う
工程表・搬入出計画について

工事件名	ホームタウン鶴牧6団地	昇降機改修工事
建物名称	ホームタウン鶴牧6団地	
実工期	2024年10月30日	～ 2025年1月18日

施工者 三菱電機ビルソリューションズ株式会社

【仮設計画】

搬入	2024/11/5	9:00	～	12:00
搬出	2025/1/18	13:00	～	17:00
期間	2024/11/5	～		2025/1/18

以下の場所に、資材ハウスを設置し資材・工具を仮置きさせていただきます。

□ 搬入経路



NJKRユニットハウス
仮設ハウス(資材置場・詰所)
サイズ
(4000mm × 3000mm)程度

場所 公園砂場横



仮設計画

搬入出車輛停車位置



5号機

搬入出車輛停止位置

搬入出車輛停止位置

4号機

搬入出車輛停止位置

3号機

搬入出車輛停止位置

2号機

搬入出車輛停止位置

1号機

資材置場


ホームタウン
鶴牧6集会所

【No.1号機搬入出計画】

搬入	2024/11/5	9:00	～	11:00
搬出	2024/11/9	13:00	～	17:00

□ 搬入経路

- ・ 1階正面玄関からエレベーターを使用し、2～5階へ運搬します。



□ 養生方法

- ・ コンパネ・ブルーベニヤ・パンチカーペット

□ 搬出入車両駐車位置

駐車スペース	あり
トラック	2 t
ユニック使用	可

□ 建物入口（搬入出階）状況

階段幅	2500	mm
床面幅	300	mm
蹴上高さ	150	mm
段数	8	段

□ 機械室扉


巾	900	mm
高さ	2000	mm

【No.1号機仮設計画】

以下の場所に、資材・廃材・工具・テストウエイトを仮置きさせていただきます。


場所 建物入口駐輪場脇
養生方法 パンチカーペット・コンパネ
安全対策 フェンス・飛散防止ネット設置

場所 1階エレベーター前
養生方法 パンチカーペット・コンパネ
安全対策 フェンス設置



場所 1階建物入って突き当り隅
養生方法 パンチカーペット・コンパネ
安全対策 安全柵設置

場所 2～5階エレベーター横
養生方法 パンチカーペット・コンパネ
安全対策 安全柵設置



安全柵

フェンス



仮設期間 2024年11月5日 ～ 2024年11月9日

【No.2号機搬入出計画】

搬入	2024/11/18	9:00	～	11:00
搬出	2024/11/22	13:00	～	17:00

□ 搬入経路

- ・ 1階正面玄関からエレベーターを使用し、2～5階へ運搬します。



□ 養生方法

- ・ コンパネ・ブルーベニヤ・パンチカーペット

□ 搬出入車両駐車位置

駐車スペース	あり
トラック	2 t
ユニック使用	可

□ 建物入口（搬入出階）状況

階段幅	2800	mm
床面幅	300	mm
蹴上高さ	140	mm
段数	6	段

□ 機械室扉


巾	900	mm
高さ	2000	mm

【No.2号機仮設計画】

以下の場所に、資材・廃材・工具・テストウエイトを仮置きさせていただきます。

場所 1階エレベーター前
 養生方法 パンチカーペット・コンパネ
 安全対策 フェンス設置

場所 1階共用通路
 養生方法 パンチカーペット・コンパネ
 安全対策 フェンス設置



場所 2～5階エレベーター前
 養生方法 パンチカーペット・コンパネ
 安全対策 安全柵設置

場所 1階共用通路
 養生方法 パンチカーペット・コンパネ
 安全対策 フェンス設置



場所 2～5階エレベーター前
 養生方法 パンチカーペット・コンパネ
 安全対策 安全柵設置



安全柵

フェンス




仮設期間 2024年11月18日 ～ 2024年11月22日

【No.3号機搬入出計画】

搬入	2024/12/2	9:00	～	11:00
搬出	2024/12/6	13:00	～	17:00

□ 搬入経路

- ・ 1階正面玄関からエレベーターを使用し、2～5階へ運搬します。



□ 養生方法

- ・ コンパネ・ブルーベニヤ・パンチカーペット

□ 搬出入車両駐車位置

駐車スペース	あり
トラック	2 t
ユニット使用	可

□ 建物入口（搬入出階）状況

階段幅	2500	mm
床面幅	300	mm
蹴上高さ	150	mm
段数	8	段

□ 機械室扉


巾	900	mm
高さ	2000	mm

【No.3号機仮設計画】

以下の場所に、資材・廃材・工具・テストウエイトを仮置きさせていただきます。

場所	1階エレベーター前
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	フェンス設置

場所	1階エレベーター前
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	安全柵orフェンス設置



場所	2～5階エレベーター前
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	安全柵orフェンス設置

場所	2～5階エレベーター前
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	安全柵orフェンス設置



場所	2～5階エレベーター前
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	飛散防止ネット



安全柵

フェンス




仮設期間 2024年12月2日 ～ 2024年12月6日

【No.4号機搬入出計画】

搬入	2024/12/16	9:00	～	11:00
搬出	2024/12/20	13:00	～	17:00

□ 搬入経路

- ・ 1階正面玄関からエレベーターを使用し、2～5階へ運搬します。



□ 養生方法

- ・ コンパネ・ブルーベニヤ・パンチカーペット

□ 搬出入車両駐車位置

駐車スペース	あり
トラック	2 t
ユニット使用	可

□ 建物入口（搬入出階）状況

階段幅	2500	mm
床面幅	300	mm
蹴上高さ	150	mm
段数	8	段

□ 機械室扉

巾	900	mm
高さ	2000	mm

【No.4号機仮設計画】

以下の場所に、資材・廃材・工具・テストウエイトを仮置きさせていただきます。

場所	1階エレベーター前
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	安全柵設置

場所	1階エレベーター前
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	安全柵設置



場所	2～5階エレベーター前
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	安全柵設置

場所	2～5階エレベーター前
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	安全柵設置



場所	2～5階エレベーター前
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	安全柵設置

安全柵

フェンス




仮設期間 2024年12月16日 ～ 2024年12月20日

【No.5号機搬入出計画】

搬入	2025/1/14	9:00	～	11:00
搬出	2025/1/18	13:00	～	17:00

□ 搬入経路

- ・ 1階正面玄関からエレベーターを使用し、2～5階へ運搬します。



□ 養生方法

- ・ コンパネ・ブルーベニヤ・パンチカーペット

□ 搬出入車両駐車位置

駐車スペース	あり
トラック	2 t
ユニック使用	可

□ 建物入口（搬入出階）状況

階段幅	2500	mm
床面幅	300	mm
蹴上高さ	150	mm
段数	8	段

□ 機械室扉


巾	900	mm
高さ	2000	mm

【No.5号機仮設計画】

以下の場所に、資材・廃材・工具・テストウエイトを仮置きさせていただきます。

場所	1階共用通路
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	安全柵設置

場所	1階共用通路
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	安全柵設置



場所	
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	安全柵設置

場所	
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	安全柵設置



場所	
養生方法	パンチカーペット・コンパネ
安全対策	

安全柵

フェンス



仮設期間 2025年1月14日 ~ 2025年1月18日